



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 067/10/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	22.07.2010	öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung zur Herstellung der Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung am Max-Born-Gymnasium und an der Max-Eyth-Realschule

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung der o. a. Baumaßnahme mit den nachfolgend aufgeführten Zahlen wird Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:					
Haushaltsansatz:		EUR		EUR		
Haushaltsrest:		EUR		EUR		
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR		EUR		
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR		EUR		
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe):		EUR		EUR		
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR		EUR		
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
02.06.2010 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

siehe Anlage

Anlagen:**I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):**

HHSt.: 2912-9400.001	HH-Jahr 2007	230.000 EUR
HHSt.: 2912-9400.002	HH-Jahr 2007	418.000 EUR
HHSt.: 2912-9400.002 (überplanmäßige Ausgabe)	HH-Jahr 2007	164.823 EUR
HHSt.: 2912-9400.003	HH-Jahr 2008	32.000 EUR
insgesamt:		844.823 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2912-9400.001	HH-Jahr 2007	225.098 EUR
HHSt.: 2912-9400.002	HH-Jahr 2007	554.296 EUR
HHSt.: 2912-9400.001	HH-Jahr 2008	2.769 EUR
HHSt.: 2912-9400.002	HH-Jahr 2008	23.877 EUR
HHSt.: 2912-9400.003	HH-Jahr 2008	31.996 EUR
HHSt.: 2912-9400.002	HH-Jahr 2009	3.500 EUR
insgesamt:		841.536 EUR

III. Weniger-Ausgaben:

3.287 EUR

Zur Finanzierung der Baukosten hat die Stadt Backnang Zuschüsse in Höhe von 289.000 EUR nach den Schulbauförderungsrichtlinien erhalten.

IV. Wesentliche Einzelvergaben:

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Architekt Klaus Weller, Backnang	Betreuungsräume Max-Eyth-Realschule und Neubau Mensa – Architektenleistungen	61.285 EUR	61.285 EUR	-
Leichtmetallbau GmbH Klaus Freundel, Reichenbach	Betreuungsräume Max-Eyth-Realschule – Aluminiumfassade und Fensterarbeiten	57.893	56.656	- 1.237
Klass Metall GmbH, Offenburg	Neubau Mensa – Aluminiumfassade und Fensterarbeiten	68.719	67.294	- 1.425
Erich Klink Bauunternehmung GmbH, Auenwald	Neubau Mensa – Rohbauarbeiten	77.240	60.916	- 16.324
Frey Bau, Simmersfeld-Fünfbronn	Neubau Mensa – Holzbauarbeiten	77.497	77.257	- 240
Heinen Innenausbau Gastronomietechnik, Ilsfeld	Neubau Mensa – Kücheneinrichtung	64.189	63.595	- 594