

# Projektablaufplan Abbruch und Neubau Karl-Euerle-Halle V 9

Bestandsanalyse bestehende Karl-Euerle-Halle, Entwicklung Konzeptstudien Sanierung / Abbruch und Neubau sowie Abstimmungsgespräche Schulen und Vereine	März bis Dezember 2016
Gemeinderatsbeschluss über Abbruch und Neubau sowie Beantragung Landeszuschuss zur Sportstättenförderung	08. Dezember 2016
Antrag auf Landeszuschuss zur Sportstättenförderung wird nicht bewilligt, Projekt wird auf Stand Vorplanung und Zuschussantrag eingefroren	Mai 2017
Erneute Einreichung Zuschussantrag auf Grundlage Beschluss 2016	Dezember 2017
Förderbescheid des Regierungspräsidiums Landesförderung Sportstättenbau	26. Juni 2018
Prüfung weiterer Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes	Juli 2018 bis Mai 2019
Beschluss Vergabeverfahren „Planen und Bauen“	ATU 09.05.2019, GR 16.05.2019
Förderbescheid kommunale Sportstättenförderung BW	24. Mai 2019
Vorbereitung Vergabeverfahren „Planen und Bauen“ sowie parallel 4. Informationsgespräch zum Neubau der Karl-Euerle-Halle	Juni – Dezember 2019
Durchführung 2-stufiges Vergabeverfahren „Planen und Bauen“ 1. Stufe Europaweiter Teilnahmewettbewerb	Dezember 2019– Januar 2020
Sporthallenbesichtigung Volksbankarena Rottenburg/N.	GR 17. Januar 2020
Durchführung 2-stufiges Vergabeverfahren „Planen und Bauen“ 2. Stufe Verhandlungsverfahren/Wettbewerblicher Dialog	Februar 2020 – Mai 2020
<b>Baubeschluss und Auftragserteilung „Planen und Bauen“</b>	<b>ATU/GR Juni - Juli 2020</b>
Bauantragsplanung,- und Verfahren, Planung Abbruch	September – Dezember 2020
Abbruch bestehende KEH, ca. 3 Monate	Januar 2021 – März 2021
Bauantragsplanung,- und Verfahren, Planung Neubau 4-teilbare Halle	September 2020 bis März 2021
Baubeginn Neubau - Bauzeit ca. 16 Monate	April 2021 bis Juli 2022
Inbetriebnahme	September 2022
Einweihung	Oktober/November 2022