



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 066/10/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	22.07.2010	öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung zur Herstellung der Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung am Gymnasium in der Taus

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung der o. a. Baumaßnahme mit den nachfolgend aufgeführten Zahlen wird Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:					
Haushaltsansatz:			EUR			EUR
Haushaltsrest:			EUR			EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:			EUR			EUR
Für Vergaben zur Verfügung:			EUR			EUR
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe):			EUR			EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:			EUR			EUR
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
02.06.2010 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

siehe Anlage

Anlagen:**I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):**

HHSt.: 2912-9400.004	HH-Jahr 2007	404.000 EUR
(überplanmäßige Ausgabe)	HH-Jahr 2007	111.000 EUR
	insgesamt:	515.000 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2912-9400.004	HH-Jahr 2007	513.712 EUR
HHSt.: 2912-9400.004	HH-Jahr 2008	1.220 EUR
	insgesamt:	514.932 EUR

III. Weniger-Ausgaben:

68 EUR

Von den Baukosten wurden 111.000 EUR durch Zuschüsse nach den Schulbauförderungs-richtlinien aus Mitteln der Landesstiftung Baden-Württemberg gedeckt.

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Leichtmetallbau GmbH Klaus Freundel, Reichenbach	Betreuungsräume – Aluminiumfassade und Fensterarbeiten	64.832	62.097	- 2.735
Heinen Innenausbau Gastronomietechnik, Ilsfeld	Kücheneinrichtung	68.401	66.631	- 1.770