



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 037/07/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für den Bau einer Verbindungsstraße zwischen Kusterfeld und Weiss

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den nachfolgend aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:					
Haushaltsansatz:		EUR		EUR		
Haushaltsrest:		EUR		EUR		
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR		EUR		
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR		EUR		
Aufträge erteilt (einschl. verst. Vergabe):		EUR		EUR		
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR		EUR		
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
09.03.2007 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

siehe Anlage

Anlagen:**I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):**

HHSt.: 2.6300.950000.7 – 006	HH-Jahr 2004	420.000 EUR
insgesamt:		420.000 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2.6300.950000.7 – 006	HH-Jahr 2004	320.617 EUR
	HH-Jahr 2005	80.661 EUR
insgesamt:		401.278 EUR

III. Weniger-Ausgaben:

18.722 EUR

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Lukas Gläser GmbH, Aspach	Ausbau der Winnender Straße und des Kreisverkehrsplatzes in der Weissacher Straße	325.906	332.624	+6.718