



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 036/07/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für den Bau des Radweges von Backnang nach Sachsenweiler

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den nachfolgend aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:					
Haushaltsansatz:		EUR		EUR		
Haushaltsrest:		EUR		EUR		
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR		EUR		
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR		EUR		
Aufträge erteilt (einschl. Vorst. Vergabe):		EUR		EUR		
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR		EUR		
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
07.03.2007 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

siehe Anlage

Anlagen:**I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):**

HHSt.: 2.6300.950000.7-014 (außerplanmäßige Ausgabe)	HH-Jahr 2002	21.368 EUR
(außerplanmäßige Ausgabe)	HH-Jahr 2003	3.957 EUR
	HH-Jahr 2004	488.000 EUR
insgesamt:		513.325 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2.6300.950000.7-014	HH-Jahr 2002	21.368 EUR
	HH-Jahr 2003	3.957 EUR
	HH-Jahr 2004	286.579 EUR
	HH-Jahr 2005	209.227 EUR
	HH-Jahr 2006	32.148 EUR
insgesamt:		553.279 EUR

III. Mehr-Ausgaben:

39.954 EUR

Die Mehrausgaben wurden durch die Umlegung einer Wasserleitung (Ittenbergleitung) verursacht. Durch den Bau des Radweges war die Betriebsfähigkeit dieser Leitung so sehr gefährdet, dass eine Leitungsumlegung erforderlich war. Die Umlegungskosten in Höhe von 63.500 Euro wurden jedoch vom Straßenbauamt teilweise als zuwendungsfähig anerkannt. Die nicht zuwendungsfähigen Kosten werden der Stadt von den Stadtwerken Backnang GmbH erstattet.

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungs- summe EUR	Mehr- / Weniger- Ausgaben EUR
Lukas Gläser GmbH, Aspach	Neubau des Geh- und Radweges	382.636	380.535	-2.101