



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 038/07/GR

| | | | |
|----------------------|-------------|--------|------------|
| Federführendes Amt | Stadtbauamt | | |
| Behandlung | Gremium | Termin | Status |
| zur Beschlussfassung | Gemeinderat | | öffentlich |

Feststellung der Schlussabrechnung für den Anschluss von Germannsweiler an die öffentliche Kanalisat

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den nachfolgend aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

| Haushaltsrechtliche Deckung | HHSt.: | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|-----|----|----|
| Haushaltsansatz: | | EUR | | EUR | | |
| Haushaltsrest: | | EUR | | EUR | | |
| Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: | | EUR | | EUR | | |
| Für Vergaben zur Verfügung: | | EUR | | EUR | | |
| Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe): | | EUR | | EUR | | |
| Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: | | EUR | | EUR | | |
| Amtsleiter: | Sichtvermerke: | | | | | |
| | I | II | 10 | 20 | 60 | 61 |
| 07.03.2007 Datum/Unterschrift | Kurzzeichen Datum | | | | | |

Begründung:

siehe Anlage

Anlagen:**I. Wirtschaftsplanansatz (bereitgestellte Mittel):**

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| Vermögensplan SEB – Entwässerung Germannsweiler | 2002 | 51.129 EUR |
| | 2003 | 575.000 EUR |
| | insgesamt: | 626.129 EUR |

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

| | | |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|
| Vermögensplan SEB – Entwässerung Germannsweiler | 2002 | 0 EUR |
| | 2003 | 377.460 EUR |
| | 2004 | 171.297 EUR |
| | 2005 | 3.456 EUR |
| | 2006 | 907 EUR |
| | 2007 | 37.592 EUR |
| | insgesamt: | 590.712 EUR |

III. Weniger-Ausgaben:

| |
|-------------------|
| 35.417 EUR |
|-------------------|

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

| Firma | Ausgeführte Arbeiten | Vergabesumme GR EUR | Abrechnungssumme EUR | Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Kopf AG, Sulz-Bergfelden | Herstellung der Trennkanalisation in geschlossener Bauweise – Los 1 | 219.931 | 224.950 | +5.019 |
| Lukas Gläser GmbH, Aspach | Herstellung der Trennkanalisation in offener Bauweise – Los 2 | 157.210 | 201.733 | +44.523 |
| Fritz Müller GmbH, Backnang | Herstellung der Trennkanalisation in offener Bauweise und Rohrvortrieb – Los 3 | 84.671 | 97.195 | +12.524 |