



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 023/05

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben

Sanierung der Turnhalle der Talschule und Umbau zu einer Mehrzweckhalle

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Begründung:

siehe Anlage

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:		
Haushaltsansatz:		EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl. Vorst. Vergabe):		EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	60
28.01.2005 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):

HHSt.: 2.2153.940000.9 – 001	Jahr 2003	842.000 EUR
	Jahr 2004	623.000 EUR
	insgesamt:	1.465.000 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2.2153.940000.9 – 001	Jahr 2003	509.336 EUR
	Jahr 2004	954.751 EUR
	insgesamt:	1.464.087 EUR

III. Weniger-Ausgaben:

913 EUR

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Klaus Weller, Backnang	Architektenleistungen	119.480	119.480	0
CEP Ingenieure GmbH, Waiblingen	Ingenieurleistungen	17.980	17.980	0
Ingenieurbüro Frank Müller, Weissach	Ingenieurleistungen	24.300	24.300	0
Ingenieurbüro Warstat, Backnang	Ingenieurleistungen	26.680	26.680	0

Fritz Müller GmbH, Backnang	Rohbauarbeiten	179.437	202.370	+ 22.933
Heinrich Diezel GmbH, Tamm	Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten	57.297	57.958	+ 661
Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungs- summe EUR	Mehr- / Weniger- Ausgaben EUR
Holzbau Rieg, Schwäbisch Gmünd	Zimmerer- und Holzbau- arbeiten	37.854	37.240	- 614
Rössner & Kannler GmbH, Huisheim	Fensterbauarbeiten	110.628	110.358	- 270
Holzbau Rieg, Schwäbisch Gmünd	Außenwandbekleidung	34.375	29.364	- 5.011
Rienth GmbH & Co., Winnenden	Trockenbauarbeiten	33.980	26.403	- 7.577
Kübler GmbH, Auenwald	Putz- und Stuckarbeiten	32.723	38.726	+ 6.003
Fliesen Gehrung GmbH, Nürtingen	Fliesen- und Plattenarbeiten	36.388	32.361	- 4.027
Elektro Renz GmbH & Co.KG, Waiblingen	Elektroinstallation	100.124	94.291	- 5.833
Moser Haustechnik GmbH, Weissach	Sanitärinstallation	47.025	46.139	- 886
Günter Höss GmbH, Schorndorf	Heizungsinstallation	31.264	38.506	+ 7.242
ESW Luft- und Klima- technik GmbH, Ellwangen	Lüftungsinstallation	65.518	66.990	+ 1.472
Diaplan Innenausbau GmbH, Freilassing	Sportwände und Bühne	66.256	86.613	+ 20.357
Franz Nüsing GmbH + Co. Kg, Münster	Bewegliche Trennwände	31.392	31.687	+ 295
Küche&Design GmbH, Backnang	Kücheneinrichtung	26.130	27.529	+ 1.399

Fritz Müller GmbH, Backnang	Außenanlagen	32.598	31.923	- 675
Fritz Müller GmbH, Backnang	Verlegung Feldweg	35.688	49.334	+ 13.646