



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r .

024/05

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben

Einrichtung eines Ganztagesbetriebes in der Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule in der Taus

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Begründung:

siehe Anlage

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:		
Haushaltsansatz:		EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe):		EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	60
<u>28.01.2005</u> Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):

HHSt.: 2.2152.942000.1 – 001	Jahr 2003	700.000 EUR
	Jahr 2004	540.000 EUR
	insgesamt:	1.240.000 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2.2152.942000.1 – 001	Jahr 2003	533.754 EUR
	Jahr 2004	677.770 EUR
	insgesamt:	1.211.524 EUR

III. Weniger-Ausgaben:

28.476 EUR

Von den Weniger-Ausgaben wurden 21.000 Euro für Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen an der Plaisirschule benötigt.

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Wolfgang Burr, Backnang	Architektenleistungen	45.240	45.240	0
CEP Ingenieure GmbH, Waiblingen	Ingenieurleistungen	21.866	21.866	0

Fritz Müller GmbH, Backnang	Rohbauarbeiten	117.735	117.931	+ 196
Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungs- summe EUR	Mehr- / Weniger- Ausgaben EUR
FWS Bedachungen GmbH, Weissach	Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten	24.322	23.136	- 1.186
Balden GmbH, Murrhardt	Dachabdichtungsarbeiten	25.179	19.353	- 5.826
Rikker Holzbau GmbH, Affalterbach	Zimmerarbeiten	25.559	22.360	- 3.199
Johann Locher, Auenwald	Gipserarbeiten	33.597	40.286	+ 6.689
Matthias Walther, Wernburg	Gipser- und Trockenbauarbeiten	38.038	33.604	- 4.434
Kübler GmbH, Auenwald	Malerarbeiten	20.245	23.514	+ 3.269
Imtech Deutschland GmbH & Co. Kg, Aalen	Elektroinstallation	82.698	85.367	+ 2.669
Moser Haustechnik GmbH, Backnang	Sanitärinstallation	52.447	54.974	+ 2.527
Schreinerei Renz, Backnang	Schreinerarbeiten	26.911	23.449	- 3.462
Leichtmetallbau GmbH Freundel, Reichenbach	Leichtmetall- und Verglasungsarbeiten	28.655	29.092	+ 437
Schwarz Fensterbau, Gengenbach	Glaserarbeiten	25.517	26.240	+ 723
Gebr. Greschner & Co. GmbH, Aichtal	Fliesenarbeiten	23.801	24.953	+ 1.152
Raumausstattung Widmer, Backnang	Bodenbelagsarbeiten	24.597	24.481	- 116
Schägro Großküchen- technik, Oberstenfeld	Kücheneinrichtung	23.048	21.861	- 1.187
Fritz Müller GmbH, Backnang	Außenanlagen Nordseite	39.765	39.765	0

Baumleben GbR, Backnang	Landschaftsbauarbeiten und Spielgeräte	48.405	45.142	- 3.263
----------------------------	---	--------	--------	---------