


 <p>Stadt Backnang Sitzungsvorlage</p>	<p>N r . 138/16/GR</p>
---	-----------------------------

Federführendes Amt	Haupt- und Personalamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	28.07.2016	öffentlich

Anträge der Fraktionen/Stadträte
- Nicht verwirklichte Projekte die im Finanzplan 2015 aufgeführt sind - Zeitplan

Beschlussvorschlag:

Der Antrag Nr. 146 der SPD-Fraktion ist mit der Stellungnahme der Verwaltung erledigt.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:					
Haushaltsansatz:		EUR		EUR		
Haushaltsrest:		EUR		EUR		
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR		EUR		
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR		EUR		
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):		EUR		EUR		
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR		EUR		
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
19.07.16  Datum/Unterschrift	I	II	10	20	60	61
	Kurzz zeichen Datum					



Anträge der
Fraktionen/Stadträte

N r . AN/146/15

Antragsteller SPD-Fraktion

Antragsdatum 10.12.2015

Betreff:

Nicht verwirklichte Projekte die im Finanzplan 2015 aufgeführt sind - Zeitplan

Stellungnahme:

Sämtliche nicht verwirklichte Projekte sind in der Anlage aufgeführt. Die nicht erfolgte Umsetzung wird in allen Fällen begründet.

Amtsleiter:

23.2.16

Datum/Unterschrift:

Sichtvermerke:

I 10.3.16

Kurzzeichen/Datum:

II

III

10

21.03.

SPD-Fraktion

Gemeinderat 10.12.15

<p>Antrag – Nr.</p> <p>146</p> <p>Erledigung oder Zwischenbescheid erbeten bis</p> <hr/> <p>über Amt 10 an I</p>

Verteiler:

I

II

10

20

VFA

Die Verwaltung informiert über den Zeitplan der im Finanzplan für 2015 aufgeführten Projekte, welche noch nicht verwirklicht wurden.

Nicht verwirklichte Projekte, die im Finanzplan 2015 aufgeführt sind

Haushaltstelle:		Ansatz 2015:	Restmittel:	Begründung:
3700-9880.001	Sanierung Stiftskirche, Zuschuss	100.000,00 €	100.000,00 €	Auszahlung Zuschussmittel nach Baufortschritt
5640-9420.001	Karl-Euerle-Sporthalle, Sanierung und Erweiterung	100.000,00 €	100.142,43 €	Umsetzung des Projekts nach Priorisierung
5680-9400.001	Sporthalle Mörikeschule, Brandschutz	0,00 €	129.835,50 €	Umsetzung 2016
6300-9500.044	Geh- und Radweg Staigacker	0,00 €	165.000,00 €	Umsetzung des Projekts nach Zuschussbewilligung
6300-9500.064	Brückenbau u. Stützmauern, Brücke Talstraße, Feldwegbrücke Maubach	200.000,00 €	200.070,00 €	Projektumsetzung Brücke Talstraße im Zusammenhang mit Hochwasserschutz, Feldwegbrücke Maubach Umsetzung 2016
6300-9500.069	Gemeindeverbindungsstraße Staigacker	0,00 €	37.000,00 €	Bewilligungsbescheid für Anfang 2016 zugesagt, danach Baustart
6300-9500.072	Wegebau Hagenbach	130.000,00 €	227.798,29 €	Wird im Verhältnis zu anderen Grünanlagen nachrangig behandelt
6300-9500.077	Ausbau Dresselhofstraße, Am Krähenbach	150.000,00 €	117.406,64 €	Nach Prioritätenliste und Durchführung Anliegergespräche, 2016 Projektrealisierung
6300-9500.084	Landschaftspark Murr-Bottwartal	50.000,00 €	87.000,00 €	Abstimmung mit den beteiligten Gemeinden, den Tourismusorganisationen, Verband Region Stuttgart und Naturpark Schwäbisch-fränkischer Wald
6300-9510.003	Lärmschutzwand Strümpfelbach	35.000,00 €	126.612,05 €	Ausschreibung bereits erfolgt, Vergabe und Ausführung 2016
6700-9600.001	Ausbau Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	230.000,00 €	210.637,77 €	Zusammenfassung der Planansätze 2015 und 2016, Umrüstung im größeren Umfang nach Zuschussbewilligung
6810-9540.001	P&R-Anlage ZOB am Bahnhof, Parkplatz Büttenefeld	70.000,00 €	134,70 €	Baubeginn ist Anfang 2016 erfolgt
6900-9620.001	Hochwasserschutz Murr	1.370.000,00 €	2.330.523,27 €	Projektbeginn nach Zuschussbewilligung im Frühjahr 2016
7500-9630.001	Stadtfriedhof, Sanierung Mauer	0,00 €	93.031,04 €	Umsetzung des Projekts nach Zuschussbewilligung Denkmalförderung
7910-9540.001	Neubau E-Bike-Station am Bahnhof Backnang	50.000,00 €	50.000,00 €	Ergänzende Förderung Regionaler Mobilitätspunkt ist bewilligt, Beschluss über Beteiligung am Fahrradverleihsystem Region Stuttgart steht noch aus, Gesamtkonzept Bahnhofsumgestaltung noch nicht vollständig erstellt
8000-9300.001	Kapitaleinlage Städt. Holding Backnang GmbH	0,00 €	2.800.000,00 €	Kapitaleinlage wird gewährt sobald Einigung über den Kaufpreis für das Stromnetz erzielt worden ist