

Große Kreisstadt Backnang

Niederschrift über die Verhandlungen und Beschlüsse

des Betriebsausschusses Stadtentwässerung

vom 29.10.2020

Sitzung: Öffentlich

Beginn: 18:02 Uhr

Ende: 18:13 Uhr

**Zahl der Mitglieder des Betriebsausschusses
Stadtentwässerung:**

12

Anwesend: Erster Bürgermeister Janocha

als Vorsitzender

und 11 Ausschussmitglieder

Anwesend:

StR Bauer
StR Degler
StR Dobler
StR Dyken StV. für StR'in Eusebi
StR Franke
StR Härtner
StR Hettich
StR Dr. Ketterer
StR'in Ribbeck
StR Scheib (ab Ende TOP 6)
StR'in Dr. Ulfert

Abwesend:

StR'in Eusebi

Außerdem anwesend:

Herr Baudezernent Setzer
Frau Blumer
Frau Groß
Herr Großmann
Herr Kaltenleitner
Herr Köder

Zur Beurkundung

**Erster Bürgermeister
Janocha:**

Für den Ausschuss:

Schriftführer:

Tagesordnung

- § 5 Erneuerung Röntgenstraße (Kanal / Gas / Wasser / Straße) - Bekanntgabe der Vergabe
- § 6 Betriebsergebnis 2. und 3. Quartal 2020 – Stadtentwässerung Backnang – Bericht

Große Kreisstadt Backnang

| | |
|--|---|
| Niederschrift über die Verhandlungen und Beschlüsse des Betriebsausschusses Stadtentwässerung am 29. Oktober 2020 - Öffentlich - | Anwesend: Erster Bürgermeister Janocha als Vorsitzender und 10 Stadträte; Normalzahl 12 |
|--|---|

§ 5

Erneuerung Röntgenstraße (Kanal / Gas / Wasser / Straße) - Bekanntgabe der Vergabe

Herr Kaltenleitner stellt den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage vor:

Der Gemeinderat hat mit Baubeschluss vom 07.11.2019 der Erneuerung Röntgenstraße (Kanal / Gas / Wasser / Straße) zugestimmt.

Die Arbeiten wurden vom Tiefbauamt Backnang, der Stadtentwässerung Backnang und der Stadtwerke Backnang GmbH öffentlich ausgeschrieben.

Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von 7 Firmen abgeholt.

Zum Submissionstermin am 10.09.2020 lagen folgende vier Angebote zur Wertung vor.

| Nr. | Bieter | Auftragssumme (Tiefbauamt Backnang) | Auftragssumme (Stadtentwässerung Backnang) | Auftragssumme (Stadtwerke Backnang GmbH) |
|------------|------------------------------------|---|--|--|
| 1. | Lukas Gläser GmbH & Co. KG, Aspach | 317.712,63 EUR | 648.887,31 EUR | 172.022,16 EUR |
| 2. | Bieter 2 | 336.095,70 EUR | 623.799,94 EUR | 197.645,56 EUR |
| 3. | Bieter 3 | 373.531,61 EUR | 777.885,80 EUR | 220.190,41 EUR |
| 4. | Bieter 4 | 389.957,67 EUR | 864.678,10 EUR | 287.065,61 EUR |

Die Lukas Gläser GmbH & Co. KG aus Aspach ist nach Wertung der Angebote wirtschaftlich günstigste Bieterin. Der Auftrag wurde gemäß § 9.1 Punkt 3b der Hauptsatzung diesem Unternehmen erteilt.

Der Amtspreis für die Gesamtmaßnahme Röntgenstraße (Kanal / Gas / Wasser / Straße) lag bei 1.522.045,70 EUR brutto. Das wirtschaftlichste Angebot der Lukas Gläser GmbH & Co. KG lag 25,2 % unter dem Amtspreis der Ausschreibung. Der Auftrag wurde an das insgesamt wirtschaftlichste Angebot vergeben. Daraus ergibt sich eine Vergabesumme für die Kanalerneuerung der Stadtentwässerung Backnang von 648.887,31 EUR.

Für die Erneuerung Röntgenstraße sind Mitteln im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung enthalten.

Der Baubeginn ist der ausführenden Firma freigestellt. Die Arbeiten werden voraussichtlich 13 Monate dauern und sollen bis April 2022 abgeschlossen sein.

Stadtrat Härtner erkundigt sich, ob im Zuge dessen eine Nachbepflanzung von Bäumen stattfindet.

Herr Kaltenleitner antwortet, dass eine Neubepflanzung stattfindet und bestehende Bäume ebenfalls erhalten werden.

Der Vorsitzende gibt die Vergabe bekannt.

Das Gremium nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis:

Die Lukas Gläser GmbH & Co. KG aus Aspach hat am 01.10.2020 von der Stadtentwässerung Backnang, auf der Grundlage ihres Angebots vom 09.09.2020, den Auftrag für die Kanalerneuerung Röntgenstraße zum Angebotspreis von 648.887,31 EUR einschl. MwSt. erhalten.

Dem gegenüber stehen Einsparungen beim Personalaufwand (siehe Position 6) mit 76.000 Euro und Mehrerträge bei den Umsatzerlösen mit 123.000 Euro.

Die geplante Ingenieurstelle konnte erst zum 01.09.2020 besetzt werden, außerdem waren mehrere Stellen durch Fluktuation zeitweise nicht besetzt. Mehrerträge sind insbesondere durch die höheren Aufwendungen beim Straßenentwässerungsanteil, der von der Stadt zu bezahlen ist, zu erwarten.

Im **Vermögensplan** fielen bis Ende des 3. Quartals 2020 Ausgaben in Höhe von rund 2.290.000 Euro an. Größte Positionen waren hierbei:

- Kanalerneuerung Hohenheimer Straße 137.000 Euro
- Kanalerneuerung Maubacher Straße, Heininger Weg 275.000 Euro
- Kanalerneuerung Maubacher Straße, Stuttgarter Straße 186.000 Euro
- Kanalerneuerung Ed-Breuninger Str., Aspacher Str., Talstr. 157.000 Euro
- Kanalerneuerung Weissacher Straße 331.000 Euro
- Sanierung SKA Neuschöntal
(u.a. Erneuerung div. Maschinelles Anlagen, Außenanlagen) 503.000 Euro
- Neubau Hochwasserpumpwerk RÜB 6 492.000 Euro

Zur Finanzierung der Maßnahmen waren im Jahr 2020 bisher noch keine Kreditaufnahmen notwendig. Es ist jedoch vorgesehen, in diesem Jahr die Kreditermächtigung mit 2.620.000 Euro in voller Höhe auszuschöpfen.

Stadtentwässerung Backnang

2. + 3. Quartal 2020 Stand : 06.10.2020

1. Erfolgsplan (GuV)

| Nr. | Gegenstand | Status * | Jahresansatz | 3/4 des Jahresansatzes | Differenz Sp. 3 u. 5 |
|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Umsatzerlöse | 4.552.449 | 5.905.877 | 4.429.408 | 123.041 |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige betriebl. Erträge | 3.188 | 4.250 | 3.188 | 0 |
| 5a | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -563.623 | -738.000 | -553.500 | -10.123 |
| 5b | Aufwendungen für bezogene Leistungen | -1.702.909 | -1.896.000 | -1.422.000 | -280.909 |
| 6 | Personalaufwand | -446.638 | -696.448 | -522.336 | 75.698 |
| 7 | Abschreibungen Sachanlagevermögen | -1.338.077 | -1.784.102 | -1.338.077 | -1 |
| 8 | Sonstige betriebl. Aufwendungen | -174.885 | -165.000 | -123.750 | -51.135 |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 8 | 500 | 375 | -367 |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | -829.210 | -1.137.000 | -852.750 | 23.540 |
| 14 | Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | -499.698 | -505.923 | -379.442 | -120.255 |
| | Steuern | -125 | -500 | -375 | 250 |
| | Betriebsergebnis 3. Quartal | -499.823 | -506.423 | -379.817 | -120.005 |
| | | | | | |
| | Über-/Unterdeckung nach § 9 KAG | -499.823 | -506.423 | -379.817 | -120.005 |
| | Gewinn bzw. Verlust | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Vermögensplan

| Nr. | Gegenstand Vorhaben | Übertrag aus Vorjahr EURO | Planansatz Wi-Jahr EURO | Gesamtsumme Sp. 3 u. 4 EURO | Status * EURO | Differenz Sp. 5 u. 6 EURO |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kanalrenovierung Stuttgarter Straße, Südstraße, Etwiesenberg | 461.783 | 0 | 461.783 | 34.998 | 426.785 |
| 2 | Kanalerneuerung Maubacher Straße, Heinigner Weg, Friedrich-Stroh-Straße | 624.574 | 0 | 624.574 | 275.440 | 349.134 |
| 3 | Kanalsanierung Münsterklinge | 448.196 | 0 | 448.196 | 1.708 | 446.488 |
| 4 | Kanalerneuerung Hohenheimer Straße | 0 | 300.000 | 300.000 | 137.084 | 162.916 |
| 5 | Kanalsanierung Obere Walke | 664.691 | 500.000 | 1.164.691 | 55.716 | 1.108.975 |
| 6 | Kanalerneuerung Maubacher Straße, Stuttgarter Straße, Adenauerplatz | 47.724 | 0 | 47.724 | 186.011 | -138.287 |
| 7 | Kanalsanierung Sulzbacher Straße | 71.937 | 0 | 71.937 | 0 | 71.937 |
| 8 | Kanalneubau Fabrikstraße | 466.282 | 0 | 466.282 | 0 | 466.282 |
| 9 | Kanalerneuerung Ed-Breuninger-Str., Aspacher Straße, Talstraße | 5.268 | 0 | 5.268 | 157.251 | -151.983 |
| 10 | Kanalsanierung Röntgenstraße | 0 | 520.000 | 520.000 | 18.829 | 501.171 |
| 11 | Kanalerneuerung Weissacher Straße | 0 | 350.000 | 350.000 | 330.810 | 19.190 |
| 12 | Schachtsanierung Wilhelm-/Fabrikstr. | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 13 | Kanalerneuerung Drosselweg | 0 | 0 | 0 | 4.459 | -4.459 |
| 14 | Kanalsanierung Leitungsträger | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 15 | Anschlusskanäle Erneuerung | 63.361 | 150.000 | 213.361 | 28.849 | 184.512 |
| 16 | Kleinere Kanalbauten | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 17 | Neubau RÜ 882 Christophstraße | 72.037 | 200.000 | 272.037 | 25.692 | 246.345 |
| 18 | RÜB 2 - Erneuerung Steuerung | 318.394 | 0 | 318.394 | 23.103 | 295.291 |
| 19 | RÜB 12 - Erneuerung Steuerung | 102.656 | 0 | 102.656 | 0 | 102.656 |
| 20 | RÜB 17 - Erneuerung Steuerung | 7.319 | 0 | 7.319 | 0 | 7.319 |
| 21 | RÜB 25 - Erneuerung Steuerung | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 22 | Sanierung RÜB (allgemein) | 45.000 | 50.000 | 95.000 | 0 | 95.000 |
| 23 | SKA Neuschöntal Sanierung | 6.193 | 50.000 | 56.193 | 503.497 | -447.304 |
| 24 | Neuanschaffungen Kläranlage | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 25 | Neuanschaffungen Kanal und RÜB | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| 26 | Sanierung Schlammentwässerung | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 27 | Sanierungskonzept | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 28 | Hochwasserpumpwerk RÜB 3 Neubau | 1.311.601 | 0 | 1.311.601 | 0 | 1.311.601 |
| 29 | Hochwasserpumpwerk RÜB 5 Neubau | 160.000 | 0 | 160.000 | 14.096 | 145.904 |
| 30 | Hochwasserpumpwerk RÜB 6 Neubau | 124.693 | 0 | 124.693 | 492.219 | -367.526 |
| 31 | Hochwasserpumpwerk RÜB 14 Neubau | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | Summe Vorhaben | 5.431.709 | 2.675.000 | 8.106.709 | 2.289.762 | 5.816.947 |
| | Abwasserbeiträge | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | Kredite (fremd) | 0 | 2.620.000 | 2.620.000 | 0 | 2.620.000 |

Erläuterung zum Vermögensplan: Die Überträge aus dem Vorjahr 2019 wurden vorbehaltlich der Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 übernommen.

Stadtrat Scheib tritt während der Ausführungen ein.

Der Vorsitzende gibt den Quartalsbericht bekannt.

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.