



**Stadt Backnang  
Sitzungsvorlage**

N r .                      027/05

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

**Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben**

**Bau einer Schlammfäulungsanlage sowie Abbau der außer Betrieb genommenen Schlammverbrennungsanlage auf der Sammelkläranlage Backnang Neuschöntal**

**Beschlussvorschlag:**

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

**Begründung:**

siehe Anlage

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:		
Haushaltsansatz:		EUR	EUR
Haushaltsrest:		EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:		EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl. Vorst. Vergabe):		EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		EUR	EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	60
<u>28.01.2005</u> Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

**I. Vermögensplanansatz (bereitgestellte Mittel):**

Vermögensplan Schlammfäulungsanlage	Jahr 2001	357.904 EUR
	Jahr 2002	1.787.476 EUR
	Jahr 2003	1.250.600 EUR
	Jahr 2004	357.400 EUR
	insgesamt:	3.753.380 EUR

**II. Ergebnis der Schlussabrechnung:**

Vermögensplan Schlammfäulungsanlage	Jahr 2001	44.785 EUR
	Jahr 2002	936.481 EUR
	Jahr 2003	1.392.056 EUR
	Jahr 2004	640.520 EUR
	Jahr 2005	9.389 EUR
	insgesamt:	3.023.231 EUR

Für den Abbau der Schlammverbrennungsanlage wurden zusätzlich ca. 175.000 Euro über den Erfolgsplan abgerechnet.

**III. Weniger-Ausgaben:**

<b>730.149 EUR</b>
--------------------

Von den Weniger-Ausgaben wurden ca. 195.000 Euro für den Bau der Regenüberlaufschächte mit einer Zuleitung zum RÜB 13 einschließlich Erweiterung RÜB 13 in der

Sulzbacher Straße benötigt.

#### IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungssumme EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Wave GmbH, Stuttgart	Ingenieurleistungen – Bau einer Schlammfaulungsanlage	305.268	302.993	- 2.275
Wave GmbH, Stuttgart	Ingenieurleistungen – Demontage des Schlammverbrennungsgebäude	28.632	34.187	+ 5.555
Gesellschaft für Wassertechnik und Apparatebau GmbH & Co. KG, Nellingen	Maschinentechnische Ausrüstung	1.093.598	1.128.440	+ 34.842
Karl Köhler GmbH, Besigheim	Tief- und Rohbauarbeiten	792.023	760.493	- 31.530
Jedele und Partner GmbH, Stuttgart	Fachtechnische Beratung	33.234	33.234	0
Siemens AG, Stuttgart	Elektrotechnische Ausstattung	281.527	272.959	- 8.568
Bornscheuer Drexler Eisele GmbH, Stuttgart	Tragwerksplanung	57.531	63.319	+ 5.788
Hermann Stumpp GmbH & Co. KG, Stuttgart	Gebäudeteilabbruch Klärschlammverbrennungsanlage	114.201	106.159	- 8.042
Sautter GmbH, Bretzfeld	Erneuerung Fassade und Dach an der Schlamm-entwässerungshalle	85.945	83.549	- 2.396
Lukert GmbH, Backnang	Erstellung der Maschinenhalle und Treppenturm einschl.	301.344	258.464	- 42.880

	Fassadenarbeiten			
--	------------------	--	--	--