



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 037/05

Federführendes Amt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Betriebsausschuss Stadtentwässerung	03.03.2005	öffentlich

Betriebsergebnis 4. Quartal 2004 der Stadtentwässerung Backnang - Bericht

Beschlussvorschlag:

Der o. g. Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Im beiliegenden Erfolgs- und Vermögensplan sind die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Einnahmen und Ausgaben bis zum 31.12.2004 dargestellt.

Nach dem 4. Quartal beträgt die Überdeckung ca. 111.819 EUR.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:					
Haushaltsansatz:				EUR		EUR
Haushaltsrest:				EUR		EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:				EUR		EUR
Für Vergaben zur Verfügung:				EUR		EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):				EUR		EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:				EUR		EUR
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	60
<u>17.02.05</u> Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Der Betrieb der Kläranlagen Backnang-Neuschöntal, Sachsenweiler I und II (Dresselbach) sowie Horbach verläuft gut und ohne nennenswerte Störungen.

Auf der SKA Backnang-Neuschöntal wurden die Laufwagen der Kammerfilterplatten (Presse 3) überholt und in Betrieb genommen.

Das Ingenieurbüro Wave wurde im Rahmen der Arbeiten für die Faulungsanlage mit der Planung und Ausführung einer externen Kohlenstoffquelle und des Vorklärbeckens beauftragt. Die Arbeiten werden bis Ende April 2005 abgeschlossen.

Auf der KA-Sachsenweiler I wurden beide Gebläse für das Belebungsbecken erneuert. Eine Überholung war wirtschaftlich nicht vertretbar.

Die Firma Sennert hat im Kanalnetz 22 undichte Anschlussstutzen verpresst.

Im Rahmen der Kanalsanierungen wurde für verschiedene Kanalstrecken in der Tiroler Straße, Eichgasse und Oberbrüdenener Straße eine öffentliche Ausschreibung für Rohrrinnensanierungen durchgeführt. Die Vergabe ist erfolgt.

Die Kanalerneuerung im Berstverfahren in der Röntgenstraße wurde beschränkt ausgeschrieben. Mit den Arbeiten wurde begonnen – Fertigstellung voraussichtlich Ende März 2005.

Die Arbeiten werden voraussichtlich von Januar bis April 2005 durchgeführt.

Vorläufig

Stadtentwässerung Backnang

4. Quartal 2004 Stand 17.02.2005

1. Erfolgsplan (GuV)

Nr.	Gegenstand	Status *	Jahresansatz	Differenz Sp. 3 u. 4
		EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse	4.621.344	4.518.094	103.250
	Auflösung Überdeckung § 9 KAG	0	180.000	-180.000
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	257.471	258.327	- 856
3	Sonstige betriebl. Erträge	7.387	12.770	-5.383
4a	Materialverbrauch	-413.989	-340.500	-73.489

4b	Fremdleistungen	-656.963	-694.000	37.037
5	Personalaufwand	-324.993	-375.800	50.807
6	Abschreibungen	-1.112.262	-1.107.208	-5.054
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-263.028	-350.655	87.627
8	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
10	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	12.798	10.226	2.572
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
12	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-2.015.510	-2.110.334	94.824
13	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	112.255	920	111.335
14	Steuern	-436	-920	484
16	Ergebnis	111.819	0	111.819

2. Vermögensplan

Nr.	Gegenstand Vorhaben	Übertrag aus Vorjahr EURO	Planansatz Wi-Jahr EURO	Gesamtsumme Sp. 3 u. 4 EURO	Status	Differenz
					* EURO	Sp. 5 u. 6 EURO
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanalsanierung Markstraße		52.000	52.000	0	52.000
2	Kanalsanierung Ludwig-Richter-Str. (2.BA)		65.000	65.000	26.346	38.654
3	Kanalsanierung Am Sommerrain		58.000	58.000	38.093	19.907
4	Schachtsanierung (Schönt./Stiftsgrundhof)		25.000	25.000	39.525	-14.525
5	Kanalsanierung Schachsenweiler/Steinbach		200.000	200.000	4.736	195.264
6	Kleinere Kanalbauten		38.000	38.000	8.000	30.000
7	Baugebiet Plaisir - Äußere Erschließung		280.000	280.000	0	280.000
8	Entwässerung Seehof		256.000	256.000	160.245	95.755
9	Kanalerneuerung Ostendstaße		121.000	121.000	0	121.000
10	Kanalerneuerung Plattenwaldallee		36.000	36.000	35.859	141
11	Kanalerneuerung Weissacher Str.		100.000	100.000	66.818	33.182
12	Kanalbau Auf dem Hagenbach		16.000	16.000	0	16.000
13	Dükersanierung		80.000	80.000	0	80.000
14	Neuanschaffungen Kanal / RÜB		35.000	35.000	21.683	13.317
15	SKA Neuschöntal Sanierungen		152.000	152.000	140.023	11.977

16	SKA Neuschöntal Schlammfäulungsanlage	498.180	357.400	855.580	640.520	215.060
17	Neuanschaffungen		5.000	5.000	5.226	-226
18	RÜB 9 Blechbergele Abflussteuerung	55.000		55.000	55.640	-640
19	Kanalsanierung Brüdener Straße	45.000		45.000	45.000	0
20	Kanalsanierung Pestalozzistraße	32.500		32.500	37.020	-4.520
21	Kanalsanierung Kirschengasse	107.000		107.000	67.974	39.026
22	Kanalsanierung Seehofweg	55.500		55.500	11.144	44.356
23	Baugebiet Wacholderholz	240.000		240.000	70.256	169.744
24	Entwässerung Stiftgrundhof	40.000		40.000	2.719	37.281
25	Entwässerung Germannsweiler	248.669		248.669	171.297	77.372
	Summe Vorhaben	1.321.849	1.876.400	3.198.249	1.648.124	1.550.125
26	Abwasserbeiträge		32.000	32.000	31.260	740
27	Kredite (fremd)	1.389.589	2.024.400	3.413.989	1.382.000	2.031.989