



Stadt Backnang Sitzungsvorlage

N r . 159/18/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Kenntnis	Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt und des Verwaltungs- und Finanzausschusses	20.09.2018	öffentlich

Übergangslösung für eine 4-gruppige Sport-Kita "In der Plaisir"

Containerbauarbeiten

Bekanntgabe der Vergabe:

Die Kleusberg GmbH & Co.KG hat am 16.07.2018 vom Stadtbauamt Backnang, auf der Grundlage ihres Angebots vom 10.07.2018, den Auftrag für die Containerbauarbeiten der Übergangslösung für eine 4-gruppige Sport-Kita „In der Plaisir“ zum Gesamtpreis von 125.621,16 EUR einschl. MwSt. erhalten.

Haushaltsrechtliche Deckung	PSK.:	36500101-78720010.770	-----			
Außerplanmäßig:		505.000,00 EUR	----- EUR			
Haushaltsrest:		----- EUR	----- EUR			
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		----- EUR	----- EUR			
Für Vergaben zur Verfügung:		505.000,00 EUR	----- EUR			
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):		412.316,00 EUR	----- EUR			
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		92.684,00 EUR	----- EUR			
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
29.08.2018	II	III	10	20	50	
Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Der Gemeinderat hat mit Baubeschluss vom 08.03.2018 der „Übergangslösung während der Baumaßnahme zur Erweiterung der Schulkindbetreuung an der Grundschule Plaisir um eine Sport-Kindertagesstätte (Sport-Kita)“ zugestimmt.

Die Arbeiten wurden vom Stadtbauamt Backnang öffentlich ausgeschrieben.

Der Amtspreis für die Lieferung und Montage der Container lag bei 99.603,00 EUR brutto.

Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von 13 Firmen abgeholt.

Zum Submissionstermin am 11.07.2018 lagen folgende 2 Angebote zur Wertung vor.

Nr.	Bieter	Angebotssumme
1.	Kleusberg GmbH & Co.KG Wisserhof 5, 57537 Wissen <u>Angebotssumme aufgeteilt in:</u> -Lieferung und Montage in 2018: -Containermiete und -versicherung für 24 Monate von 2018-2020: -Demontage und Rücklieferung in 2020:	ges. 545.306,79 € <hr/> 125.621,16 € 380.362,08 € 39.323,55 €
2.	KB Container GmbH, Steinäcker 1 96132 Schlüsselfeld <u>Angebotssumme aufgeteilt in:</u> -Lieferung und Montage in 2018: -Containermiete und -versicherung für 24 Monate von 2018-2020: -Demontage und Rücklieferung in 2020:	ges. 1.920.752,82 € <hr/> 1.018.750,12 € 767.550,00 € 134.452,70 €

Die Kleusberg GmbH & Co. KG aus 57537 Wissen ist nach Wertung der Angebote günstigste Bieterin. Der Auftrag für die Lieferung und Montage der Container wurde diesem Unternehmen erteilt.

Zur Finanzierung wurden im Jahr 2018 außerplanmäßige Mittel bereitgestellt.

Die Kosten für Containermiete und -versicherung werden monatlich aus dem Ergebnishaushalt beglichen und sind für die kommenden Haushaltsjahre eingeplant.

Für die Demontage und Rücklieferung werden für den Haushalt im Jahr 2020 Mittel vorgesehen. Der Auftrag wird erst nach Fertigstellung der neuen Sport-Kita vergeben.

Die Arbeiten haben im August 2018 begonnen und sollen bis September 2018 abgeschlossen sein.

Sitzungsvorlage Nr.:

159/18/GR

Seite:

3