BACKNANG BK

Stadt Backnang **Sitzungsvorlage**	**Nr. 065/10/GR**

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	22.07.2010	öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für die Fenstersanierung in der Max-Eyth-Realschule

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung der o. a. Sanierungsmaßnahme mit den nachfolgend aufgeführten Zahlen wird Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung	**HHSt.:**	
Haushaltsansatz:	EUR	EUR
Haushaltsrest:	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:	EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:	EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):	EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:	EUR	EUR

Amtsleiter:	**Sichtvermerke:**					
	I	II	10	20	60	61
02.06.2010 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

siehe Anlage

Anlagen:

I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):

HHSt.: 2211-9430.001	HH-Jahr 2005	143.000 EUR
	HH-Jahr 2006	306.000 EUR
	HH-Jahr 2007	175.000 EUR
	insgesamt:	624.000 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2211-9430.001	HH-Jahr 2005	144.313 EUR
	HH-Jahr 2006	250.050 EUR
	HH-Jahr 2007	153.988 EUR
	HH-Jahr 2008	8.909 EUR
	insgesamt:	557.260 EUR

III. Weniger-Ausgaben: **66.740 EUR**

Von den Baukosten wurden 46.150 EUR durch Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Klimaschutz-Plus (Kommunales CO^2-Minderungsprogramm)“ des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg gedeckt.

IV. <u>Wesentliche Einzelvergaben</u> (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungs-summe EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Tischlerei Hans Lampert, Kaltennordheim	Fensterbauarbeiten, 1. Bauabschnitt	113.550	117.939	+ 4.389
Tischlerei Hans Lampert, Kaltennordheim	Fensterbauarbeiten, 2. Bauabschnitt	219.504	203.765	- 15.739
Tischlerei Hans Lampert, Kaltennordheim	Fensterbauarbeiten, 3. Bauabschnitt	125.924	102.691	- 23.233