BACKNANG BK

Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 034/07/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für die Brandschutzmaßnahmen im Backnanger Bürgerhaus

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung der o. a. Brandschutzmaßnahme mit den nachfolgend aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung **HHSt.:**		
Haushaltsansatz:	EUR	EUR
Haushaltsrest:	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:	EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:	EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):	EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:	EUR	EUR

Amtsleiter:	**Sichtvermerke:**					
	I	II	10	20	60	61
08.03.2007 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

siehe Anlage

Anlagen:

I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):

HHSt.: 2.8400.940000.0 – 001 außerplanmäßige Ausgabe	HH-Jahr 2003	55.000 EUR
	HH-Jahr 2004	179.200 EUR
	HH-Jahr 2005	195.000 EUR
	insgesamt:	429.200 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2.8400.940000.0 – 001	HH-Jahr 2003	35.826 EUR
	HH-Jahr 2004	179.102 EUR
	HH-Jahr 2005	106.388 EUR
	HH-Jahr 2006	27.359 EUR
	insgesamt:	348.675 EUR

III. Weniger-Ausgaben: **80.525 EUR**

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungs-summe EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR

EBZ Nuber Elektrotechn. Anlagen GmbH, Ammerbuch	Brandmeldeanlage	60.760	57.470	-3.290
Schreinerei Renz, Backnang	Brandschutzelemente – Tischlerarbeiten	54.543	53.398	-1.145