BACKNANG BK

Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 035/07/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für die Sanierung des Gastronomiebetriebes im Backn. Bürgerhaus

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung der o. a. Sanierungsmaßnahme mit den nachfolgend aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Deckung **HHSt.:**		
Haushaltsansatz:	EUR	EUR
Haushaltsrest:	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:	EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:	EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):	EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:	EUR	EUR

Amtsleiter:	**Sichtvermerke:**					
	I	II	10	20	60	61
08.03.2007 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

siehe Anlage

Anlagen:

I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):

HHSt.: 2.8400.940000.0 – 001	HH-Jahr 2004	114.800 EUR
(überplanmäßige Ausgabe)	HH-Jahr 2004	709.200 EUR
	insgesamt:	824.000 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2.8400.940000.0 – 001	HH-Jahr 2004	168.234 EUR
	HH-Jahr 2005	541.575 EUR
	HH-Jahr 2006	4.043 EUR
	insgesamt:	713.852 EUR

III. Weniger-Ausgaben: **110.148 EUR**

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungs-summe EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Söhnle GmbH, Fellbach	Kücheneinrichtung	193.451	182.178	-11.273