BACKNANG BK

Stadt Backnang Sitzungsvorlage	Nr. 025/05

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	**Gremium**	**Termin**	**Status**
zur Beschlussfassung	Gemeinderat		öffentlich

Feststellung der Schlussabrechnung für das Bauvorhaben

Grundschule Plaisir - Sanierung und Brandschutzmaßnahmen

Beschlussvorschlag:

Von der Schlussabrechnung des o. a. Bauvorhabens mit den auf der Rückseite aufgeführten Zahlen wird zustimmend Kenntnis genommen.

Begründung:

siehe Anlage

Haushaltsrechtliche Deckung **HHSt.:**		
Haushaltsansatz:	EUR	EUR
Haushaltsrest:	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:	EUR	EUR
Für Vergaben zur Verfügung:	EUR	EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):	EUR	EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:	EUR	EUR

Amtsleiter:	**Sichtvermerke:**					
	I	II	III	10	20	60
28.01.2005 Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

I. Haushaltsplanansatz (bereitgestellte Mittel):

HHSt.: 2.2150.940000.4 – 001	Jahr 2001	296.549 EUR
	Jahr 2002	88.000 EUR
HHSt.: 2.2112.940000.1 – 001 (außerplanmäßige Ausgabe)	Jahr 2003	22.586 EUR
	Jahr 2004	30.000 EUR
	insgesamt:	437.135 EUR

II. Ergebnis der Schlussabrechnung:

HHSt.: 2.2150.940000.4 – 001	Jahr 2001	233.410 EUR
	Jahr 2002	72.657 EUR
HHSt.: 2.2112.940000.1 – 001	Jahr 2003	22.586 EUR
	Jahr 2004	30.676 EUR
	insgesamt:	359.329UR

III. Weniger-Ausgaben: **77.806 EUR**

IV. Wesentliche Einzelvergaben (ab 250.000 EUR -ohne MWSt.- zwingend aufzuführen):

Firma	Ausgeführte Arbeiten	Vergabesumme GR EUR	Abrechnungs-summe EUR	Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR
Klaus Weller, Weissach	Architektenleistungen	26.246	26.246	0

Ingenieurbüro Förderer und Zimmermann, Backnang	Ingenieurleistungen	11.269	11.269	0
Firma	**Ausgeführte Arbeiten**	**Vergabesumme GR EUR**	**Abrechnungssumme EUR**	**Mehr- / Weniger-Ausgaben EUR**
Ziegler Fensterbau GmbH, Leutenbach	Aluminium – Holzfenster	116.721	114.355	- 2.366
Robert Berner, Sulz	Sonnenschutzarbeiten	18.966	17.734	- 1.232
Jung GmbH, Backnang	Tischlerarbeiten	33.208	37.228	+ 4.020
Richard Knödler, Backnang	Malerarbeiten	16.405	16.742	+ 337
Elektro Rall GmbH, Backnang	Brandmeldeanlage	32.729	37.370	+ 4.641
Pfeil Licht + Kraft, Backnang	Elektroinstallation	41.814	41.907	+ 93