



**Stadt Backnang  
Sitzungsvorlage**

**N r . 183/08/GR**

<b>Federführendes Amt</b>	Amt für Familie, Jugend und Bildung		
<b>Behandlung</b>	<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	06.11.2008	öffentlich

**Außerplanmäßige Mehrausgaben für die Baumaßnahmen Tageselternhaus Mühlstraße 3**

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat stimmt der weiteren außerplanmäßigen Mehrausgabe bei HHSt. 4602-9400.002 (Umbau Tageselternhaus) in Höhe von 22.000,00 Euro zu. Deckung ist gewährleistet durch Minderausgaben bei HHSt. 4640-7120 (Zuschuss für Kinder in auswärtigen Einrichtungen).

<b>Haushaltsrechtliche Deckung</b>	<b>HHSt.:</b>					
		4602-9400.002				
Haushaltsansatz:		-0- EUR	EUR			
Haushaltsrest:		-0- EUR	EUR			
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	EUR			
Für Vergaben zur Verfügung:		25.000 EUR	EUR			
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):		47.000 EUR	EUR			
Außerplanmäßige Ausgaben:		22.000 EUR	EUR			
<b>Amtsleiter:</b>	<b>Sichtvermerke:</b>					
	I	II	10	20	66	
29.10.2008 _____ Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

**Begründung:**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.07.08 einer außerplanmäßigen Ausgabe für den Umbau des Tageselternhauses in Höhe von 25.000 € zugestimmt.

Erst bei Beginn der Baumaßnahmen konnte der Gesamtaufwand der Elektroarbeiten festgestellt und ermittelt werden. Sämtliche Verkabelungen sind überaltert, 2-adrig und entsprechen nicht den heutigen VDE-Richtlinien.

Durch zeitliche Verzögerung, bedingt durch Zuschussantrag und Genehmigungsverfahren, sowie erheblichem Mehraufwand der Maler- und Gipserarbeiten, konnten die Malerarbeiten nicht wie ursprünglich vorgesehen vom Bauhof ausgeführt werden.

Des Weiteren entstanden durch Auflage der Genehmigungsbehörde Mehrkosten im Brandschutz.

Dadurch erhöhen sich die Kosten um weitere 22.000 € auf insgesamt 47.000 €.